

## Моніторинг стану використання коштів державного фонду регіонального розвитку у Харківській області (за даними розпорядників коштів)

станом на 23 вересня 2016 року

№ п/п	Найменування інвестиційної програми і проектів регіонального розвитку та їх місцезнаходження, вид робіт для проектів будівництва (розпорядження КМУ від 11 травня 2016 р. №362-р)	Передбачено			Проведення тендерних процедур	Заплановано отримати коштів ДФРР на звітну дату згідно з розписом асигнувань	Отримано коштів ДФРР на звітну дату	Касові видатки на звітну дату, тис. гривень		Неоплачені платіжні доручення в Казначействі (кошти ДФРР), тис. гривень		Відсоток будівельної готовності, %	Проблемні питання (за наявності)
		Всього, тис. гривень	коштів ДФРР (розпорядження КМУ від 11 травня 2016 р. №362-р), тис. гривень	кошти місцевого бюджету, тис. гривень		тис. гривень	тис. гривень	кошти ДФРР (розпорядження КМУ від 11 травня 2016 р. №362-р), тис. гривень	кошти місцевого бюджету, тис. гривень	Всього	з них неоплачені понад 5 операційних днів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Всього по регіону</b>		<b>177 106,826</b>	<b>152 580,074</b>	<b>24 526,752</b>	<b>х</b>	<b>53 403,027</b>	<b>45 791,339</b>	<b>33 012,582</b>	<b>10 183,839</b>	<b>1 000,000</b>	<b>-</b>	<b>х</b>	
1	Водовід від водопровідної насосної станції другого підйому Букінського водозабору до контррезервуарів, розташованих на вул. Аеродромній у м. Ізюмі, - реконструкція	38 800,000	36 000,000	2 800,000	Торги 2015 року	9 800,000	8 800,000	8 800,000	0,000	0,000	0,000	0,0	-
2	Водопровід діаметром 325 міліметрів протяжністю 625 метрів по вул. Д. Лучицького, від вул. Садова до буд. № 30, м. Куп'янськ - реконструкція	1 455,143	1 309,623	145,520	Відбулося розкриття 10.08.2016. Акцепт 19.08.2016. Договір від 30.08.2016	1 309,623	1 159,623	428,407	0,000	0,000	0,000	10,0	-
3	Водопровід діаметром 426 міліметрів протяжністю 340 метрів по вул. Першого травня, від вул. Гоголя до буд. № 47, м. Куп'янськ - реконструкція	1 050,644	945,544	105,100	Відбулося розкриття 10.08.2016. Акцепт 19.08.2016. Договір від 30.08.2016	945,544	795,544	309,017	0,000	0,000	0,000	10,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Водопровід діаметром 225 міліметрів протяжністю 600 метрів від камери в районі залізничної станції 4-й кілометр, смт Ківшарівка, м. Куп'янськ - реконструкція	1 115,188	1 003,668	111,520	Не потребує проведення	310,000	310,000	310,000	0,000	0,000	0,000	10,0	-
5	Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 3 Лозівської міської ради, мікрорайон № 2, буд. 8, м. Лозова - реконструкція покрівлі	785,846	667,969	117,877	Не потребує. Договір від 28.07.2016 року №28/0716/Шк3/435. Змінено генпідрядника	667,969	593,447	200,390	49,409	0,000	0,000	0,0	
6	Нежитлова будівля дитячо-юнацької спортивної школи "Юність" на пл. Леніна, 1, у м. Лозовій - реконструкція	5 180,002	4 312,590	867,412	29.07.2016 року о 10:00 год. відбулося розкриття пропозицій конкурсних торгів. Було подано 3 заявки, 2 заявника приймали участь при розкритті. На теперішній час торги відмінені, почата нова процедура з використанням електронної системи публічних закупівель ProZorro. 08.09.2016 р. о 15:50 розміщено оголошення про початок процедури закупівлі, Ідентифікатор закупівлі: UA-2016-09-08-001141-с.	464,605	332,342	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	Відмінено торги у відповідності до ст. 30 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» (неможливо усунути порушення, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель). Підготовлено тендерну документацію. 08.09.2016 р. о 15:50 розміщено оголошення про початок процедури закупівлі, Ідентифікатор закупівлі: UA-2016-09-08-001141-с.
7	Водопровід по просп. Перемоги у м. Лозовій - реконструкція	7 046,512	6 341,512	705,000	02.08.2016 року о 10:00 год. відбулося розкриття пропозицій конкурсних торгів. Було подано 5 пропозицій, 3 учасника приймали участь при розкритті. 18.08.2016 акцептовано крашу пропозицію. Договір від 16.09.2016р. №83/274	1478,353	978,353	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	-
8	Фізкультурно-оздоровчий комплекс по вул. Маршала Гречка у м. Первомайському - будівництво	6 230,797	5 607,717	623,080	Торги 2015 року	2 607,717	2 057,814	1 641,600	0,000	0,000	0,000	40,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Нежитлове приміщення банку "Україна" по вул. Комсомольській, 35, у смт Близнюки - реконструкція для розміщення дошкільного навчального закладу	6 738,200	6 064,380	673,820	Здійснено акцепт 08.07.2016. Договір підписано 04.08.2016	2 000,000	1 500,000	1 500,000	0,000	0,000	0,000	0,0	-
10	Каналізаційний колектор по вулицях Чалого, Загорулька і Урицького у м. Богодухові - будівництво	1 231,300	1 108,170	123,130	Не потребує проведення	1 108,170	1 108,170	161,530	0,000	0,000	0,000	70,0	-
11	Водопровідна мережа від водогону по вул. Пушкіна до водозабору по вул. Катюкова для під'єднання до неї домоволодінь, які розташовані по вул. Катюкова у м. Богодухові, - будівництво	476,260	428,634	47,626	Не потребує проведення	428,634	428,634	188,292	0,000	0,000	0,000	85,0	-
12	Водогін, смт Мала Данилівка Дергачівського району - реконструкція	1 083,740	975,366	108,374	Не потребує проведення	975,366	975,366	177,603	0,000	0,000	0,000	70,0	-
13	Водопостачання для населення з підземною прокладкою труб, с-ще Одноробівка Одноробівської Першої сільської ради Золочівського району	924,628	832,165	92,463	Не потребує проведення	832,165	832,165	561,135	0,000	0,000	0,000	85,0	-
14	Мережа водопостачання по вул. Першого травня, пров. Земляному, вул. Коника, вул. Правди, пл. Леніна, вул. Комсомольській, пров. Комсомольському, вул. Матросова, вул. Шевченка, вул. Воровського, вул. Сковороди, вул. Паризьких комунарів у смт Золочів - реконструкція	8 999,946	8 099,951	899,995	Потребує проведення 29.07.2016 року оприлюднено повідомлення про акцепт пропозицій, 09.08.2016 укладено договір з переможцем	1 500,000	1 000,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	6,0	-
15	Мережа вуличного освітлення, с. Діброва Ізюмського району - реконструкція	216,971	195,274	21,697	Не потребує проведення	195,274	195,274	190,732	0,000	0,000	0,000	100,0	-
16	Система водопостачання, с. Діброва Ізюмського району - будівництво	3 698,708	3 328,837	369,871	Відбулося розкриття 12.08.2016. Акцепт 29.08.2016. Договір від 09.09.2016	1 500,000	1 000,000	500,000	0,000	0,000	0,000	10,0	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	Система водопостачання північної частини с. Коробочкине Чугувського району - реконструкція	5 225,458	4 702,462	522,996	Відбулося розкриття 10.08.2016. Акцепт 18.08.2016. Договір від 30.08.2016	1 410,000	1 205,000	1 205,000	0,000	0,000	0,000	10,0	-
25	Водозабір на свердловинах, с. Зорянське Шевченківського району - будівництво	2 487,055	2 238,349	248,706	Торги 2015 року	2 238,349	2 238,349	558,000	0,000	0,000	0,000	75,0	-

**Заступник директора Департаменту економіки і міжнародних відносин  
Харківської обласної державної адміністрації – начальник управління аналітики, прогнозування та  
зведення інформації**

**І.В. Коновалова**

Шамасва О.Я., 057 705 08 82