

Моніторинг стану використання коштів державного фонду регіонального розвитку у Харківській області (за даними розпорядників коштів)

станом на 16 вересня 2016 року

| № п/п | Найменування інвестиційної програми і проектів регіонального розвитку та їх місцезнаходження, вид робіт для проектів будівництва (розпорядження КМУ від 11 травня 2016 р. №362-р) | Передбачено | | | Проведення тендерних процедур | Заплановано отримати коштів ДФРР на звітну дату згідно з розписом асигнувань | Отримано коштів ДФРР на звітну дату | Касові видатки на звітну дату, тис. гривень | | Неоплачені платіжні доручення в Казначействі (кошти ДФРР), тис. гривень | | Відсоток будівельної готовності, % | Проблемні питання (за наявності) |
|--------------------------|---|----------------------|--|---------------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|------------------------------------|----------------------------------|
| | | Всього, тис. гривень | коштів ДФРР (розпорядження КМУ від 11 травня 2016 р. №362-р), тис. гривень | кошти місцевого бюджету, тис. гривень | | тис. гривень | тис. гривень | кошти ДФРР (розпорядження КМУ від 11 травня 2016 р. №362-р), тис. гривень | кошти місцевого бюджету, тис. гривень | Всього | з них неоплачені понад 5 операційних днів | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всього по регіону | | 177 106,826 | 152 580,074 | 24 526,752 | х | 53 403,027 | 45 291,339 | 30 325,863 | 9 955,635 | 2 258,302 | - | х | |
| 1 | Водовід від водопровідної насосної станції другого підйому Букінського водозабору до контррезервуарів, розташованих на вул. Аеродромній у м. Ізюмі, - реконструкція | 38 800,000 | 36 000,000 | 2 800,000 | Торги 2015 року | 9 800,000 | 8 800,000 | 8 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | - |
| 2 | Водопровід діаметром 325 міліметрів протяжністю 625 метрів по вул. Д. Лучицького, від вул. Садова до буд. № 30, м. Куп'янськ - реконструкція | 1 455,143 | 1 309,623 | 145,520 | Відбулося розкриття 10.08.2016. Акцепт 19.08.2016. Договір від 30.08.2016 | 1 309,623 | 1 159,623 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | - |
| 3 | Водопровід діаметром 426 міліметрів протяжністю 340 метрів по вул. Першого травня, від вул. Гоголя до буд. № 47, м. Куп'янськ - реконструкція | 1 050,644 | 945,544 | 105,100 | Відбулося розкриття 10.08.2016. Акцепт 19.08.2016. Договір від 30.08.2016 | 945,544 | 795,544 | 0,000 | 0,000 | 309,017 | 0,000 | 0,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|-----------|-----------|---------|---|-----------|-----------|-----------|--------|-------|-------|------|--|
| 4 | Водопровід діаметром 225 міліметрів протяжністю 600 метрів від камери в районі залізничної станції 4-й кілометр, смт Ківшарівка, м. Куп'янськ - реконструкція | 1 115,188 | 1 003,668 | 111,520 | Не потребує проведення | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | - |
| 5 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 3 Лозівської міської ради, мікрорайон № 2, буд. 8, м. Лозова - реконструкція покрівлі | 785,846 | 667,969 | 117,877 | Не потребує. Договір від 28.07.2016 року №28/0716/Шк3/435. Змінено генпідрядника | 667,969 | 593,447 | 200,390 | 49,409 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | |
| 6 | Нежитлова будівля дитячо-юнацької спортивної школи "Юність" на пл. Леніна, 1, у м. Лозовій - реконструкція | 5 180,002 | 4 312,590 | 867,412 | 29.07.2016 року о 10:00 год. відбулося розкриття пропозицій конкурсних торгів. Було подано 3 заявки, 2 заявника приймали участь при розкритті. На теперішній час торги відмінені, почата нова процедура з використанням електронної системи публічних закупівель ProZorro. 08.09.2016 р. о 15:50 розміщено оголошення про початок процедури закупівлі, Ідентифікатор закупівлі: UA-2016-09-08-001141-с. | 464,605 | 332,342 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | Відмінено торги у відповідності до ст. 30 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» (неможливо усунути порушення, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель). Підготовлено тендерну документацію. 08.09.2016 р. о 15:50 розміщено оголошення про початок процедури закупівлі, Ідентифікатор закупівлі: UA-2016-09-08-001141-с. |
| 7 | Водопровід по просп. Перемоги у м. Лозовій - реконструкція | 7 046,512 | 6 341,512 | 705,000 | 02.08.2016 року о 10:00 год. відбулося розкриття пропозицій конкурсних торгів. Було подано 5 пропозицій, 3 учасника приймали участь при розкритті. 18.08.2016 акцептовано крашу пропозицію. Договір від 16.09.2016р. №83/274 | 1478,353 | 978,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | - |
| 8 | Фізкультурно-оздоровчий комплекс по вул. Маршала Гречка у м. Первомайському - будівництво | 6 230,797 | 5 607,717 | 623,080 | Торги 2015 року | 2 607,717 | 2 057,814 | 1 641,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|---|-----------|-----------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-------|---------|-------|-------|----|
| 9 | Нежитлове приміщення банку "Україна" по вул. Комсомольській, 35, у смт Близнюки - реконструкція для розміщення дошкільного навчального закладу | 6 738,200 | 6 064,380 | 673,820 | Здійснено акцепт 08.07.2016. Договір підписано 04.08.2016 | 2 000,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | - |
| 10 | Каналізаційний колектор по вулицях Чалого, Загорулька і Урицького у м. Богодухові - будівництво | 1 231,300 | 1 108,170 | 123,130 | Не потребує проведення | 1 108,170 | 1 108,170 | 161,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 70,0 | - |
| 11 | Водопровідна мережа від водогону по вул. Пушкіна до водозабору по вул. Катюкова для під'єднання до неї домоволодінь, які розташовані по вул. Катюкова у м. Богодухові, - будівництво | 476,260 | 428,634 | 47,626 | Не потребує проведення | 428,634 | 428,634 | 121,609 | 0,000 | 66,682 | 0,000 | 85,0 | - |
| 12 | Водогін, смт Мала Данилівка Дергачівського району - реконструкція | 1 083,740 | 975,366 | 108,374 | Не потребує проведення | 975,366 | 975,366 | 0,000 | 0,000 | 177,603 | 0,000 | 70,0 | - |
| 13 | Водопостачання для населення з підземною прокладкою труб, с-ще Одноробівка Одноробівської Першої сільської ради Золочівського району | 924,628 | 832,165 | 92,463 | Не потребує проведення | 832,165 | 832,165 | 561,127 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 85,0 | - |
| 14 | Мережа водопостачання по вул. Першого травня, пров. Земляному, вул. Коника, вул. Правди, пл. Леніна, вул. Комсомольській, пров. Комсомольському, вул. Матросова, вул. Шевченка, вул. Воровського, вул. Сквороди, вул. Паризьких комунарів у смт Золочів - реконструкція | 8 999,946 | 8 099,951 | 899,995 | Потребує проведення 29.07.2016 року оприлюднено повідомлення про акцепт пропозицій, 09.08.2016 укладено договір з переможцем | 1 500,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,0 | - |
| 15 | Мережа вуличного освітлення, с. Діброва Ізюмського району - реконструкція | 216,971 | 195,274 | 21,697 | Не потребує проведення | 195,274 | 195,274 | 190,731 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,0 | - |
| 16 | Система водопостачання, с. Діброва Ізюмського району - будівництво | 3 698,708 | 3 328,837 | 369,871 | Відбулося розкриття 12.08.2016. Акцепт 29.08.2016. Договір від 09.09.2016 | 1 500,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 0,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|--|-----------|-----------|---------|---|-----------|-----------|---------|-------|-----------|-------|------|----|
| 24 | Система водопостачання північної частини с. Коробочкине Чугувського району - реконструкція | 5 225,458 | 4 702,462 | 522,996 | Відбулося розкриття 10.08.2016. Акцепт 18.08.2016. Договір від 30.08.2016 | 1 410,000 | 1 205,000 | 0,000 | 0,000 | 1 205,000 | 0,000 | 0,0 | - |
| 25 | Водозабір на свердловина, с. Зорянське Шевченківського району - будівництво | 2 487,055 | 2 238,349 | 248,706 | Торги 2015 року | 2 238,349 | 2 238,349 | 558,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 75,0 | - |

Заступник директора Департаменту економіки і міжнародних відносин
Харківської обласної державної адміністрації

О.О. Лукашов

Шамасва О.Я., 057 705 08 82