

Моніторинг стану використання коштів державного фонду регіонального розвитку у Харківській області (за даними розпорядників коштів)

станом на 11 листопада 2016 року

№ п/п	Найменування інвестиційної програми і проєктів регіонального розвитку та їх місцезнаходження, вид робіт для проєктів будівництва (розпорядження КМУ від 11 травня 2016 р. №362-р)	Передбачено			Проведення тендерних процедур	Заплановано отримати коштів ДФРР на звітну дату згідно з розписом асигнувань	Отримано коштів ДФРР на звітну дату	Касові видатки на звітну дату, тис. гривень		Неоплачені платіжні доручення в Казначействі (кошти ДФРР), тис. гривень		Відсоток будівельно і готовності , %	Проблемні питання (за наявності)
		Всього, тис. гривень	коштів ДФРР (розпорядження КМУ від 11 травня 2016 р. №362-р), тис. гривень	кошти місцевого бюджету, тис. гривень		тис. гривень	тис. гривень	кошти ДФРР (розпорядження КМУ від 11 травня 2016 р. №362-р), тис. гривень	кошти місцевого бюджету, тис. гривень	Всього	з них неоплачені понад 5 операційних днів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Всього по регіону	179 306,826	152 580,074	26 726,752	х	114 700,892	114 700,892	63 663,700	15 999,619	2 589,701	-	х	
1	Водовід від водопровідної насосної станції другого підйому Букінського водозабору до контррезервуарів, розташованих на вул. Аеродромній у м. Ізюмі, - реконструкція	38 800,000	36 000,000	2 800,000	Торги 2015 року	21 000,000	21 000,000	13 784,525	2 796,816	0,000	0,000	20,0	-
2	Водопровід діаметром 325 міліметрів протяжністю 625 метрів по вул. Д. Лучицького, від вул. Садова до буд. № 30, м. Куп'янськ - реконструкція	1 455,143	1 309,623	145,520	Відбулося розкриття 10.08.2016. Акцепт 19.08.2016. Договір від 30.08.2016	1 309,623	1 309,623	428,407	0,000	880,158	0,000	50,0	-
3	Водопровід діаметром 426 міліметрів протяжністю 340 метрів по вул. Першого травня, від вул. Гоголя до буд. № 47, м. Куп'янськ - реконструкція	1 050,644	945,544	105,100	Відбулося розкриття 10.08.2016. Акцепт 19.08.2016. Договір від 30.08.2016	945,544	945,544	309,017	0,000	0,000	0,000	25,0	-
4	Водопровід діаметром 225 міліметрів протяжністю 600 метрів від камери в районі залізничної станції 4-й кілометр, смт Ківшарівка, м. Куп'янськ - реконструкція	1 115,188	1 003,668	111,520	Не потребує проведення	503,668	503,668	310,000	0,000	193,668	0,000	80,0	-
5	Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 3 Лозівської міської ради, мікрорайон № 2, буд. 8, м. Лозова - реконструкція покрівлі	785,846	667,969	117,877	Не потребує. Договір від 28.07.2016 року №28/07/16/Шк3/435. Змінено генпідрядника	667,969	667,969	665,932	59,706	0,000	0,000	95,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Нежитлова будівля дитячо-юнацької спортивної школи "Юність" на пл. Леніна, 1, у м. Лозовій - реконструкція	5 180,002	4 312,590	867,412	26.09.2016 р. відбувся аукціон в ProZorro. Ідентифікатор закупівлі: UA-2016-09-08-001141-с. 30.09.2016р. за результатами аукціону визначений переможець торгів. Договір від 20.10.2016р. №84. 26.10.2016р. Укладено додаткову угоду №1 про розірвання договору за взаємною згодою сторін відповідно до п. 12.2 договору №84 від 20.10.2016р. 27.10.2016р. Розпочато нову процедуру відкритих торгів ідентифікатор процедури в системі ProZorro UA-2016-10-27-001019-а. 15.11.2016 відбудеться аукціон	2 864,605	2864,605	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	
7	Водопровід по просп. Перемог у м. Лозовій - реконструкція	7 046,512	6 341,512	705,000	02.08.2016 року о 10:00 год. відбулося розкриття пропозицій конкурсних торгів. Було подано 5 пропозицій, 3 учасника приймали участь при розкритті. 18.08.2016 акцептовано кращу пропозицію. Договір від 16.09.2016р. №83/274	3 978,353	3 978,353	1 478,352	535,520	0,000	0,000	47,0	
8	Фізкультурно-оздоровчий комплекс по вул. Маршала Гречка у м. Первомайському - будівництво	6 230,797	5 607,717	623,080	Торги 2015 року	4 607,717	4 607,717	3 893,974	0,000	0,000	0,000	85,0	-
9	Нежитлове приміщення банку "Україна" по вул. Комсомольській, 35, у смт Близнюки - реконструкція для розміщення дошкільного навчального закладу	6 738,200	6 064,380	673,820	Здійснено акцепт 08.07.2016. Договір підписано 04.08.2016	4 500,000	4 500,000	2 067,271	0,000	0,000	0,000	30,0	-
10	Каналізаційний колектор по вулицях Чалого, Загорюлька і Урицького у м. Богодухові - будівництво	1 231,300	1 108,170	123,130	Не потребує проведення	1 108,170	1 108,170	161,530	0,000	0,000	0,000	98,0	-
11	Водопровідна мережа від водогону по вул. Пушкіна до водозабору по вул. Катюкова для під'єднання до неї домоволодінь, які розташовані по вул. Катюкова у м. Богодухові, - будівництво	476,260	428,634	47,626	Не потребує проведення	428,634	428,634	188,292	0,000	0,000	0,000	98,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Водогін, смт Мала Данилівка Дергачівського району - реконструкція	1 083,740	975,366	108,374	Не потребує проведення	975,366	975,366	177,603	0,000	0,000	0,000	75,0	-
13	Водопостачання для населення з підземною прокладкою труб, с. ще Одноробівка Одноробівської Першої сільської ради Золочівського району	924,628	832,165	92,463	Не потребує проведення	832,165	832,165	774,113	89,926	0,000	0,000	100,0	-
14	Мережа водопостачання по вул. Першого травня, пров. Земляному, вул. Коника, вул. Правди, пл. Леніна, вул. Комсомольській, пров. Комсомольському, вул. Матросова, вул. Шевченка, вул. Воровського, вул. Сквороди, вул. Паризьких комунарів у смт Золочів - реконструкція	8 999,946	8 099,951	899,995	Потребує проведення 29.07.2016 року оприлюднено повідомлення про акцепт пропозицій, 09.08.2016 укладено договір з переможцем	5 107,406	5 107,406	3 500,000	0,000	0,000	0,000	6,0	-
15	Мережа вуличного освітлення, с. Діброва Ізюмського району - реконструкція	216,971	195,274	21,697	Не потребує проведення	195,274	195,274	191,169	21,697	0,000	0,000	100,0	-
16	Система водопостачання, с. Діброва Ізюмського району - будівництво	3 698,708	3 328,837	369,871	Відбулося розкриття 12.08.2016. Акцепт 29.08.2016. Договір від 09.09.2016	3 328,837	3 328,837	1 000,000	0,000	1 515,875	0,000	90,0	-
17	Система водопостачання, смт Орілька Лозівського району - реконструкція	9 009,566	8 108,609	900,957	Аукціон 01.09.2016 в системі ProZorro. Договір від 26.09.2016 № 109	7 108,609	7 108,609	2 378,231	270,287	0,000	0,000	40,0	-
18	Водопостачання, с. Дар-Надежда Сахновщинського району	1 722,970	1 550,673	172,297	Не потребує проведення	1 550,673	1 550,673	435,448	0,000	0,000	0,000	75,0	-
19	Школа у мікрорайоні "Мобіль" по вул. С.П. Кушнарєва, 16, у смт Пісочин Харківського району - нове будівництво	35 840,580	24 750,000	11 090,580	Відбулися у 2015 році	24 750,000	24 750,000	10 949,962	7 406,975	0,000	0,000	25,6	-
20	Будівля спортивного залу по вул. Притули, 10а, у с. Садове Близнюківського району - реконструкція (погашення кредиторської заборгованості)	65,557	65,557	0,000	Не потребує	65,557	65,557	65,557	0,000	0,000	0,000	-	-
21	Пам'ятникоохоронні роботи на будівлі - пам'ятці архітектури по вул. Римарській, 21, у м. Харкові (комунальне підприємство "Харківська обласна філармонія") (реконструкція) (коригування у зв'язку з виділенням пускових комплексів)	38 223,563	32 414,651	5 808,912	Здійснено акцепт 20.07.2016. Договір підписано 10.08.2016	22 000,000	22 000,000	15 999,159	4 818,692	0,000	0,000	38,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	Дитячий садок № 7 по вул. Гоголя, 28, у м. Вовчанську - реконструкція з улаштуванням шатрового покриття	1 138,193	1 024,373	113,820	Торги 2015 року	1 024,373	1 024,373	881,608	0,000	0,000	0,000	95,0	-
23	Закупівля Зачепилівською райдержадміністрацією фізіотерапевтичного та діагностичного обладнання для амбулаторій загальної практики сімейної медицини, смт Зачепилівка, села Миколаївка, Нове Мажарове, Леб'язе, Новоселівка, Рунівщина, Бердянка, фельдшерсько-акушерських пунктів, села Зінківщина, Чернечина, та фельдшерських пунктів, села Семенівка, Забарине, Зачепилівський район	560,000	504,000	56,000	На сайті ProZorro було розміщено оголошення про проведення відкритих торгів ДК 016:2010 26.60.1. «Устаткування радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устаткування» (ДК 021:2015 – 33100000-1 «Медичне обладнання»)- 5 лотів на суму 316 000 грн., які не відбулися. 26.09.2016 року розміщено повторно оголошення про проведення даної закупівлі. З 5 лотів по 1 лоту рішення скасоване в зв'язку з несвочасним поданням документів переможцем, 4 лота були відмінені в зв'язку з поданням для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій, по 2 лотах проводиться переговорна процедура, а по 2 готується нова технічна документація	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-
24	Система водопостачання північної частини с. Коробочкине Чугуївського району - реконструкція	5 225,458	4 702,462	522,996	Відбулося розкриття 10.08.2016. Акцепт 18.08.2016. Договір від 30.08.2016	3 610,000	3 610,000	2 405,149	0,000	0,000	0,000	55,0	-
25	Водозабір на свердловина, с. Зорянське Шевченківського району - будівництво	2 487,055	2 238,349	248,706	Торги 2015 року	2 238,349	2 238,349	1 618,401	0,000	0,000	0,000	85,0	-

**Заступник директора Департаменту економіки і міжнародних відносин
Харківської обласної державної адміністрації – начальник управління аналітики, прогнозування та
зведення інформації**

І.В. Коновалова