

Моніторинг стану використання коштів державного фонду регіонального розвитку у Харківській області (за даними розпорядників коштів)

станом на 23 грудня 2016 року

№ п/п	Найменування інвестиційної програми і проектів регіонального розвитку та їх місцезнаходження, вид робіт для проектів будівництва (розпорядження КМУ від 11 травня 2016 р. №362-р)	Передбачено			Проведення тендерних процедур	Заплановано отримати коштів ДФРР на звітну дату згідно з розписом асигнувань	Отримано коштів ДФРР на звітну дату	Касові видатки на звітну дату, тис. гривень		Неоплачені платіжні доручення в Казначействі (кошти ДФРР), тис. гривень		Відсоток будівельної готовності, %	Проблемні питання (за наявності)
		Всього, тис. гривень	коштів ДФРР (розпорядження КМУ від 11 травня 2016 р. №362-р), тис. гривень	кошти місцевого бюджету, тис. гривень		тис. гривень	тис. гривень	кошти ДФРР (розпорядження КМУ від 11 травня 2016 р. №362-р), тис. гривень	кошти місцевого бюджету, тис. гривень	Всього	з них неоплачені понад 5 операційних днів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всього по регіону		179 307,826	152 580,074	26 727,752	х	152 580,074	152 580,074	132 916,304	20 212,270	175,012	-	х	
1	Водопровід від водопровідної насосної станції другого підйому Букінського водозабору до контррезервуарів, розташованих на вул. Аеродромній у м. Ізюмі, - реконструкція	38 800,000	36 000,000	2 800,000	Торги 2015 року	36 000,000	36 000,000	31 749,428	2 796,816	0,000	0,000	40,0	-
2	Водопровід діаметром 325 міліметрів протяжністю 625 метрів по вул. Д. Лучицького, від вул. Садова до буд. № 30, м. Куп'янськ - реконструкція	1 455,143	1 309,623	145,520	Відбулося розкриття 10.08.2016. Акцепт 19.08.2016. Договір від 30.08.2016	1 309,623	1 309,623	1 309,623	145,510	0,000	0,000	90,0	-
3	Водопровід діаметром 426 міліметрів протяжністю 340 метрів по вул. Першого травня, від вул. Гоголя до буд. № 47, м. Куп'янськ - реконструкція	1 050,644	945,544	105,100	Відбулося розкриття 10.08.2016. Акцепт 19.08.2016. Договір від 30.08.2016	945,544	945,544	945,544	105,100	0,000	0,000	100,0	-
4	Водопровід діаметром 225 міліметрів протяжністю 600 метрів від камери в районі залізничної станції 4-й кілометр, смт Ківшарівка, м. Куп'янськ - реконструкція	1 115,188	1 003,668	111,520	Не потребує проведення	1 003,668	1 003,668	503,668	108,958	0,000	0,000	100,0	-
5	Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 3 Лозівської міської ради, мікрорайон № 2, буд. 8, м. Лозова - реконструкція покрівлі	785,846	667,969	117,877	Не потребує. Договір від 28.07.2016 року №28/07/16/Шк3/435. Змінено генпідрядника	667,969	667,969	667,969	117,644	0,000	0,000	100,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Нежитлова будівля дитячо-юнацької спортивної школи "Юність" на пл. Леніна, 1, у м. Лозовий - реконструкція	5 180,002	4 312,590	867,412	26.09.2016 р. відбувся аукціон в ProZorro. Ідентифікатор закупівлі: UA-2016-09-08-001141-с. 30.09.2016р. за результатами аукціону визначений переможець торгів. Договір від 20.10.2016р. №84. 26.10.2016р. Укладено додаткову угоду №1 про розірвання договору за взаємною згодою сторін відповідно до п. 12.2 договору №84 від 20.10.2016р. 27.10.2016р. Розпочато нову процедуру відкритих торгів ідентифікатор процедури в системі ProZorro UA-2016-10-27-001019-а. 15.11.2016р. відбулася тендерна процедура, визначений переможець, договір №99 від 28.11.2016р.	4 312,590	4312,590	4312,590	786,030	0,000	0,000	56,0	
7	Водопровід по просп. Перемоги у м. Лозовий - реконструкція	7 046,512	6 341,512	705,000	02.08.2016 року о 10:00 год. відбулося розкриття пропозицій конкурсних торгів. Було подано 5 пропозицій, 3 учасника приймали участь при розкритті. 18.08.2016 акцептовано кращу пропозицію. Договір від 16.09.2016р. №83/274	6 341,512	6 341,512	3 968,379	563,400	0,000	0,000	81,0	
8	Фізкультурно-оздоровчий комплекс по вул. Маршала Гречка у м. Первомайському - будівництво	6 230,797	5 607,717	623,080	Торги 2015 року	5 607,717	5 607,717	5 607,315	249,855	0,000	0,000	100,0	-
9	Нежитлове приміщення банку "Україна" по вул. Комсомольській, 35, у смт Близнюки - реконструкція для розміщення дошкільного навчального закладу	6 738,200	6 064,380	673,820	Здійснено акцепт 08.07.2016. Договір підписано 04.08.2016	6 064,380	6 064,380	4 015,564	301,028	0,000	0,000	65,0	-
10	Каналізаційний колектор по вулицях Чалого, Загорулька і Урицького у м. Богодухові - будівництво	549,621	426,491	123,130	Не потребує проведення	426,491	426,491	426,490	123,130	0,000	0,000	100,0	-
11	Водопровідна мережа від водогону по вул. Пушкіна до водозабору по вул. Катюкова для під'єднання до неї домоволодінь, які розташовані по вул. Катюкова у м. Богодухові, - будівництво	413,588	365,962	47,626	Не потребує проведення	365,962	365,962	365,962	47,626	0,000	0,000	100,0	-
12	Водогін, смт Мала Данилівка Дергачівського району - реконструкція	603,581	495,207	108,374	Не потребує проведення	495,207	495,207	177,603	0,000	0,000	0,000	90,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Водопостачання для населення з підземною прокладкою труб, с-ще Одноробівка Одноробівської Першої сільської ради Золочівського району	866,745	774,282	92,463	Не потребує проведення	774,282	774,282	774,113	89,926	0,000	0,000	100,0	-
14	Мережа водопостачання по вул. Першого травня, пров. Земляному, вул. Коника, вул. Правди, пл. Леніна, вул. Комсомольській, пров. Комсомольському, вул. Матросова, вул. Шевченка, вул. Воронського, вул. Сквороди, вул. Паризьких комунарів у смт Золочів - реконструкція	8 999,946	8 099,951	899,995	Проведено торги, 09.08.2016 укладено договір з переможцем	8 099,951	8 099,951	7 855,990	0,000	152,012	0,000	63,0	-
15	Мережа вуличного освітлення, с. Діброва Ізюмського району - реконструкція	216,971	195,274	21,697	Не потребує проведення	195,274	195,274	191,169	21,697	0,000	0,000	100,0	-
16	Система водопостачання, с. Діброва Ізюмського району - будівництво	3 510,298	3 140,427	369,871	Відбулося розкриття 12.08.2016. Акцент 29.08.2016. Договір від 09.09.2016	3 140,427	3 140,427	2 515,875	0,000	0,000	0,000	95,0	-
17	Система водопостачання, смт Орілька Лозівського району - реконструкція	9 009,566	8 108,609	900,957	Аукціон 01.09.2016 в системі ProZorro. Договір від 26.09.2016 № 109	8 108,609	8 108,609	5 336,745	270,287	0,000	0,000	85,0	-
18	Водопостачання, с. Дар-Надежда Сахновщинського району	1 480,691	1 308,394	172,297	Не потребує проведення	1 308,394	1 308,394	1 046,869	0,000	0,000	0,000	100,0	-
19	Школа у мікрорайоні "Мобіль" по вул. С.П. Кушнар'ова, 16, у смт Пісочин Харківського району - нове будівництво	37 553,662	26 463,082	11 090,580	Відбулися у 2015 році	26 463,082	26 463,082	25 982,923	8 074,172		0,000	46,0	-
20	Будівля спортивного залу по вул. Притули, 10а, у с. Садове Близнюківського району - реконструкція (погашення кредиторської заборгованості)	65,557	65,557	0,000	Не потребує	65,557	65,557	65,557	0,000	0,000	0,000		-
21	Пам'ятникоохоронні роботи на будівлі - пам'ятці архітектури по вул. Римарській, 21, у м. Харкові (комунальне підприємство "Харківська обласна філармонія") (реконструкція) (коригування у зв'язку з виділенням пускових комплексів)	38 223,563	32 414,651	5 808,912	Здійснено акцент 20.07.2016. Договір підписано 10.08.2016	32 414,651	32 414,651	28 632,931	5 743,631	0,000	0,000	40,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
22	Дитячий садок № 7 по вул. Гоголя, 28, у м. Вовчанську - реконструкція з улаштуванням шатрового покриття	1 138,193	1 024,373	113,820	Торги 2015 року	1 024,373	1 024,373	881,608	0,000	0,000	0,000	95,0	-	
23	Закупівля Зачепилівською райдержадміністрацією фізіотерапевтичного та діагностичного обладнання для амбулаторій загальної практики сімейної медицини, смт Зачепилівка, села Миколаївка, Нове Мажарове, Леб'язе, Новоселівка, Рунівщина, Бердянка, фельдшерсько-акушерських пунктів, села Зіньківщина, Чернещина, та фельдшерських пунктів, села Семенівка, Забарине, Зачепилівський район	561,000	504,000	57,000	Потребує проведення - 07.09.2016 на сайті ProZorro було розміщено оголошення про проведення відкритих торгів ДК 016:201026.60 «Устаткування радіологічне, електричне та електротерапевтичне устаткування» (ДК 021:2015 - 33100000-1 «Медичне обладнання») – 5 лотів на суму 316 000 грн., які не відбулися. 26.09.2016 розміщено повторно оголошення про проведення даної закупівлі пройшло 2 лота по переговорній процедурі. 16.11.2016 розміщена на сайті ProZorro закупівля про проведення відкритих торгів ДК 021:2015: 33100000-1 — Медичне обладнання ДК 016:2010: 26.60.1 — Устаткування радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устаткування закупка електрокардіографа портативного 7 шт на суму 147 000 тис. грн.	504,000	504,000	378,763	46,824	23,000	0,000			-
24	Система водопостачання північної частини с. Коробочкине Чугуївського району - реконструкція	5 225,458	4 702,462	522,996	Відбулося розкриття 10.08.2016. Акцепт 18.08.2016. Договір від 30.08.2016	4 702,462	4 702,462	3 585,225	522,992	0,000	0,000	95,0	-	
25	Водозабірна свердловина, с. Зорянське Шевченківського району - будівництво	2 487,055	2 238,349	248,706	Торги 2015 року	2 238,349	2 238,349	1 618,401	97,644	0,000	0,000	90,0	-	

Заступник директора Департаменту економіки і міжнародних відносин
Харківської обласної державної адміністрації – начальник управління аналітики, прогнозування та зведення інформації

І.В. Коновалова