

Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВК 2761070
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 №196 (зі змінами)
станом на 01 січня 2019 року

тис грн

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку і закінчення будівництва	2018															Дата прийняття в експлуатацію об'єкта	По об'єктах, роботи по яких повністю завершені								
			За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 23.05.2018 №372-р)												За рахунок місцевих бюджетів				За рахунок інших джерел фінансування			Дата та номер акта приймання виконаних робіт (примірна форма КБ-2а)	дата Сертифікату закінченого будівництвом об'єкта проєктної документації про готовність об'єкта до експлуатації				
			Передбачено			Відкрито асигнувань			Проведено касових видатків			Фактично виконано робіт			Заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)				Передбачено	Проведено касових видатків	Фактично виконано робіт			заборгованість за фактично виконані роботи (у 2018 році)	Передбачено	Проведено касових видатків	Фактично виконано робіт
			загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.	загальний фонд	спеціальний фонд 2018 року	спеціальний фонд за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.										
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
	ВСЬОГО		106 850,046	50 985,923	2 439,100	106 850,046	0,000	2 439,100	105 102,252	0,000	2 253,047	94 394,556	0,000	2 253,047	0,000	0,000	0,000	127 988,908	80 196,208	80 196,208	0,000	0,000	0,000	0,000			
	з них нерозподілений залишок																										
1	Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул.Шкільна, 18 в с.Розсошенці Полтавського району Полтавської області	2017-2019	10000,000	0,000	0,000	10000,000	0,000	0,000	9969,440	0,000	0,000	9969,440	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4500,000	1482,827	1482,827	0,000	0,000	0,000	0,000	2019		
2	Реконструкція спортивного майданчику СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 ім.Л.І.Бугасвської м.Горішні Плавні Полтавської області	2017-2019	1000,000	0,000	782,000	1000,000	0,000	782,000	1000,000	0,000	782,000	1000,000	0,000	782,000	0,000	0,000	0,000	4495,800**	4274,852	4274,852	0,000	0,000	0,000	0,000	2019		
3	Капітальний ремонт-термомодернізація будівлі лицею майбутнього в Омеляницькій об'єднаній територіальній громаді на Полтавщині по вул.Центральна, 64 (в рамках комплексного проєкту "Лицей майбутнього в Омеляницькій об'єднаній територіальній громаді на Полтавщині")	2017-2019	4000,000	0,000	449,688	4000,000	0,000	449,688	3987,029	0,000	425,685	3987,029	0,000	425,685	0,000	0,000	0,000	2000,000	1977,154	1977,154	0,000	0,000	0,000	0,000	2019		
4	Будівництво шкільного спортивного залу Ромоданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по вул. Шевченка, 5 в смт Ромодан Миргородського району Полтавської області	2018-2019	0,000	3333,169	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4280,488	4215,550	4215,550	0,000	0,000	0,000	0,000	2019		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
5	Реконструкція спортивного залу з добудовою побутових приміщень Демидівської ЗОШ І-ІІІ ступеня Решетилівської районної ради село Демидівка, вулиця Перемоги, 118 Решетилівського району, Полтавської області	2018-2019	0,000	4800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1066,421	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2019	
6	Реконструкція Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру по вул. Макаренка, 1А, 1Б в м. Полтава (корпус інтервенційної кардіології та реабілітації). Коригування	2018-2019	71682,844	23776,045	0,000	71682,844	0,000	0,000	70509,845	0,000	0,000	62790,413	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	60000,000	47811,594	47811,594	0,000	0,000	0,000	0,000	2019		
7	Реконструкція гінекологічного відділення під відділення паліативної допомоги «Хоспіс» Горішньоплавнівської міської лікарні м. Горішні Плавні Полтавської області	2018	0,000	2578,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2668,412	1197,236	1197,236	0,000	0,000	0,000	0,000	2019		
8	Термомодернізація Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру, Полтавської обласної ради по вул. Миколи Дмитрієва, 7 А. м. Полтава Капітальний ремонт	2018-2019	7167,202	0,000	0,000	7167,202	0,000	0,000	7167,202	0,000	0,000	5037,202	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5605,000	2250,791	2250,791	0,000	0,000	0,000	0,000	2019		
9	Капітальний ремонт будівель опорного закладу «Шипацька спеціалізована школа ім. В.І. Вернадського Шипацької селищної ради Полтавської області» в смт. Шипаки Полтавської області	2018-2020	0,000	2790,897	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2990,898	2425,528	2425,528	0,000	0,000	0,000	0,000	2020		
10	Капітальний ремонт хірургічного відділення Кременчуцької міської дитячої лікарні по вул. Павлова, 16 у м. Кременчугі	2018	0,000	1800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11768,790	2701,700	2701,700	0,000	0,000	0,000	0,000	2019		
11	Будівництво центру надання послуг в м. Полтава	2018-2019	3000,000	11907,812	0,000	3000,000	0,000	0,000	2468,736	0,000	0,000	1610,472	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15000,000	2460,908	2460,908	0,000	0,000	0,000	0,000	2019		
12	Реконструкція сільського будинку культури по вул. Лева Вайнгорта 3 у с. Гоголево, Шипацького району, Полтавської області під Гоголівський	2018-2019	10000,000	0,000	0,000	10000,000	0,000	0,000	10000,000	0,000	0,000	10000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9078,000	7494,483	7494,483	0,000	0,000	0,000	0,000	2019		
13	Будівництво школи, м.Заводське Лохвицького району	2009-2019	0,000	0,000	8,780	0,000	0,000	8,780	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	309,000	10,868	10,868	0,000	0,000	0,000	0,000	2019		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
14	Капітальний ремонт Диканської гімназії ім. М.В. Гоголя блоку № 3 в смт. Диканька, вул. Шкільна 2, Диканського району Полтавської області	2017-2019	0,000	0,000	48,268	0,000	0,000	48,268	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1700,699	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2019		
15	Реконструкція приміщення пологового відділення Хорольської центральної лікарні з прибудовою окремої вхідної групи по вул.Комсомольській №1/1, корпус №2	2017-2018	0,000	0,000	1045,362	0,000	0,000	1045,362	0,000	0,000	1045,362	0,000	0,000	1045,362	0,000	0,000	0,000	1855,400***	1855,400	1855,400	0,000	0,000	0,000	0,000	2019		
16	Реконструкція приміщення колошньої ЗОШ під адміністративно-культурний центр в с.Веремійка, Семенівського району Полтавської області	2017-2019	0,000	0,000	105,002	0,000	0,000	105,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	670,000*	37,317	37,317	0,000	0,000	0,000	0,000	2019		

Виконавач обов'язків директора Департаменту економічного розвитку,
торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації

І.П. Чердиченко